

Aantekeningen betreffende het totstandkomen van het
tabaksmuseum te Amerongen.

vrijdag 16 nov. 1983.

In de middag belt de burgemeester met Pezarro en vraagt of wij met de verbouwing van de tabaksschuur half maart 1984 klaar kunnen zijn als hij 4 gemeente-werklieden ter beschikking stelt.

Vrijdagavond overleg Pezarro-Schellevis.

Zaterdag 26 nov.

Pezarro en Schellevis meten de schuur op. Schellevis tekent de bestaande toestand.

~~xxxxxx~~ Za. avond overleg Schellevis, Pezarro, Stolk. Ten aanzien van bestaande plannen wijzigingen aangebracht. Onder meer andere indeling van de schuur en aparte "museum-doos", mede in verband met verwarming.

Zondag 27 nov.

Schellevis tekent het besproken plan.

Maandag 28 nov.

Kantoor Stolk maakt copiën van de tekeningen. Pezarro levert die direct bij de gemeente in. Zij moeten 10 dagen voor de raadsvergadering op 12 dec. ter inzage liggen. Pezarro vraagt voor de zekerheid nog op de afdeling financiën of het inderdaad de bedoeling is dat de gemeente-werklieden ook voor rekening van de gemeente werken. Dat blijkt zo te zijn. Wel wordt gezegd dat het toezicht bij de bouw een moeilijk punt is. Mogelijkheid dat een Lion dat kan doen zou uiterst welkom zijn.

In de avond belt Stolk Kees Wisse (Thalen was in ~~Kxxxx~~ Kenia) over de "stroomversnelling". Tevens gevraagd hoe Leo Meddens (architect) te behaalen. "Bel hem zelf maar op. Hij zal er wel tijd voor hebben". Leo opgebeld. Hij vond het een leuk idee en wilde graag medewerken. Afspraak om op 2 dec. nadere informatie te verstrekken. Kees Wisse er tevens op gewezen dat het noodzakelijk is eerst de distels te verwijderen en daarna stenen te sorteren, rommel op te ruimen, bruikbaar hout uit te zoeken enz.

30 nov.

Gemeente stuurt raadsvoorstel naar de raadsleden.

In de volgende dagen nog meermalen ^{contracten} Pezarro-Stolk en Pezarro-v. Ruler.

12 dec. Raadsvergadering. v. Barneveld, Pezarro, Meddens en Stolk aanwezig. Voorstel aangenomen. Alleen SGP tegen (opening van het museum op zondag wordt niet bij voorbaat uitgesloten).

13 dec. 16.00 uur.

Pezarro en Stolk bekijken schuur en terrein nog eens i.v.m. de Lions bijeenkomst die avond. Daarbij toch wel erg geschrokken van de enorme troep in en buiten de schuur. Stolk doet aan de Lions verslag van de "stroomversnelling". Gezegd dat op korte termijn distels verwijderd en stenen gesorteerd moeten worden maar dat i.v.m. de enorme omvang van het werk dat daarvoor nodig is nog eerst zal ~~wordt~~ worden bekeken of mechanische hulp kan worden gebruikt.

14 dec.

Pezarro en Stolk hebben de kwestie nog eens bekeken. Resultaat: Handwerk is het enig mogelijke. Nu eerst nodig de hele zaak met van Ruler te bespreken.

Donderdag 15 dec. *Bij gem Technische Dienst*
 16.30 uur. van Ruler met v.Barneveld, Pezarro en Stolk. Veel details besproken en afgesproken de Lions te vragen op 7 jan. 1984 aan de slag te gaan. De gemeentemensen moeten in ieder geval met het dak beginnen.

16 dec.

De Gemeente belt naar Pezarro met de mededeling dat op 2 jan. 1984 4 gemeentewerlieden aanwezig zullen zijn om met het werk te beginnen. Snel overleg. Op 2 jan. moeten de gemeentemensen dus rondom de schuur bij het dak kunnen komen. Dan moet de disteltroep dus weg zijn en niet pas na 7 jan. Getelefoneerd met Kees Wisse en afgesproken dit te bespreken in de middag tijdens de receptie van van Loen in het Berghuis. Op die receptie afgesproken dat Dick Thalen leden zal opbellen om mee te doen op zaterdag 24 dec. en twee dagen tussen Kerst en nieuwjaar.

24 dec.

Op die dag was er echter (behalve Stolk) geen enkele Lion. Wel waren er v.Barneveld, Pezarro, Stolk en Schellevis van de Heemk.St. Verder de voorzitter en een lid (met zoon) van de Imkervereniging en een uitkeringtrekker die met toestemming van de gemeente mocht helpen opruimen. Later bleek dat de Lions slechts waren opgeroepen voor de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar.

Bij Wolfswinkel in Maarsbergen was een container besteld en aanwezig. Buitengewoon hard gewerkt. Na $3\frac{1}{2}$ werk was de schuur aan alle kanten minstens 3 meter vrij van bramen en puin. De container is dezelfde dag weggehaald en door een lege vervangen. Op 27 dec. waren in de ochtend een aantal Lions met enige kinderen en de Heer v.d.Leij *aanwezig*. Container deels gevuld met distels en puin.

28 dec.

v.Barneveld heeft in zijn eentje de hele dag nog veel werk verricht, distels verwijderd enz. Voorts heeft hij planken uit de achterwand verwijderd (en later weer vastgespijkerd) om te beginnen met het sorteren van de enorme hopen stenen in hele stenen, bruikbare halve stenen en puin voor de container. De panlatten zijn gebracht.

Op 31 dec. is er hard gewerkt door Pezarro en Stolk en (van de Lions) Wisse, Thalen, Rotgans, Kok, Boreel, de Ridder, Hoogendoorn (met een paar kinderen die effectie meewerkten). In de weg liggende stapel hout naar buiten gebracht. Licht in de schuur gebracht door het losmaken van enkele planken in de achterwand (door v.Barneveld voorbereid).

2 jan. 1984.

De vier toegezegde gemeentemensen (plus nog de badmeester) hebben de pannen van het dak gehaald en de panlatten gesloopt $6\frac{1}{5}$ meter lengte na) waaronder het bestelde hout plus plastic droog kan blijven. ~~Begonnen met het dak te beschieten~~

3 jan.

815 planken voor het dak bezorgd, plus plastic. Begonnen met het ~~beschieten~~ beschieten van het dak en aanbrengen van plastic en panlatten.

4 jan.

Van Ruler, Pezarro en Stolk overleggen wat nu het eerst moet gebeuren.

Op vrijdag 6 jan.

Was de linker dakhelft dicht en de eerste $4\frac{1}{2}$ meter weer met pannen belegd. Aan de voorkant het probleem dat de voorgevel halverwege overgaat van 2-steens naar 1-steens waardoor een gleuf ontstaat die gedicht moet worden.

Zaterdag 7 jan.

Behalve Pezarro en Stolk meerdere Lions, Wisse, de Radder, Wouterse, Hoogendoorn, Thalen en de Haan met enkele kinderen. Voorts v.d. Ley.

Vele planken uit de achterkant verwijderd en door het gat twee grote landbouwmachines van v.d. Pol naar buiten gebracht. De eerste helft van de ochtend regen (door het half open dak). Zeer hard gewerkt in het middenstuk en langs de zijwanden om werkruimte te maken voor de tussenuitbouw en om van voor naar achter te kunnen lopen. Middengedeelte nog niet voldoende vrij. Afgesproken op Za. 14 jan. verder te gaan. Container is meer dan vol met puin.

Maandag 9 jan.

De gemeentemannen beginnen aan het dichtmaken van de rechter dakhelft. Container weggehaald. Vrijdag komt er een nieuwe.

Op alle dagen dat vrijwilligers werken wordt bij een kop koffie gepauzeerd in cafe De Tram. Aan de gemeentewerklui gezegd dat zij, als het dak geheel dicht is daar ook hun "pannen-bier" kunnen halen.

Nieuwe container afgezegd omdat de Brauwere het puin kan gebruiken en zal weghalen.

van Barneveld heeft vrijwel de gehele week gewerkt en een zeer grote hoop stenen gesorteerd en opgestapeld.

Slecht weer. Dak niet geheel dicht gekomen zoals zeker was verwacht.

Zaterdag 14 jan.

Slecht weer blijft. Storm en regen. Pezarro, Stolk, v.d. Ley en de Lions Thalen + zoon, Wisse, Hoogendoorn, Venema, Rotgans, Asselberg, en van Beuningen. Grote stapel hout naar buiten gebracht, grote hoop zand uitgekruidd en verspreid. Van enorme stapel stenen in het midden flink deel afgehaald. Werkruimte vrij voor aanleg van de fundering van de middenmuur.

Meddens en Pezarro hebben besloten tot gebruik van hout-cement platen langs de wanden in het voorstuk (geen fundering nodig) en tot een nep-wand met daarachter isolatie in het achterstuk. Van Ruler accoord met hout-cement platen. Pezarro brengt merktekens aan voor toekomstig werk.

Maandag en dinsdag 16 en 17 jan.

Zes gemeentemensen hebben de pannen gelegd.

Woensdag 18 jan. Cement aangevoerd.

Donderdag 19 jan. PUEM heeft kastje voor hoodaansluiting geplaatst. Geul voor fundering middenmuur wordt gegraven. In de middag al beton gestort met wapening.

2 kozijnen en andere materialen besteld.

Vrijdag 20 jan.

Begonnen met metselen tussenmuur en kozijn gesteld. Materialen gebracht. PUEM niet geweest om noodkastje aan te sluiten. Licht uit Napoleonschuur.

Zaterdag 21 jan. v.d. Ley, Pezarro, de Haan + zoon, Kok, Wouterse, Boreel, Stolk. Verder opgeruimd. Stolk in spijker getrapt, dwars door de zool. Nu zover opgeruimd dat de werklui overal bij kunnen.

Za. a.s. hoeven de Lions niet in te springen.

zo. 22 jan. Dik pak sneeuw.

Ma 23 t/m vrij. 27 jan. niet door gemeentemensen gewerkt

ma. 30 jan. Muur verder opgetrokken.

1, 2, 3 en 4 febr.

Rechterkant voorzien van staande regels, plastic, isolatie en begonnen met aanbrengen muurplaten. Tevens de helft van de zolderbalken aangebracht.

PUEM heeft meter geplaatst. v.d. Ley mag van de gemeente verder meewerken. Do. hebben van Barneveld en v.d. Ley een aanhangwagen met puin gevuld en afgevoerd.

Za. 8 febr.

Hogendoorn, Venema, de Haan, Kok brengen het hout weer naar binnen. Stolk ruimt het voorstuk op.

Ma 6 febr.

Plafondbalken bijna gereed. Nog ankeren.

Di. 7 febr.

Plafondbalken klaar. Deel bovenvloer gelegd. Begonnen met voegen tussenmuur.

Wo. 8 febr. nokvorsten gelegd en vastgemetseld. Muur verder gevoegd. Geulen voor fundatie W.C.muren.

Do. 9 febr. Fundatie W.C. muren gelegd, deur gesteld en begonnen met bekleding linkerwand met dubbele isolatie langs W.C. ~~Wuren gedeeltelijk~~ gedeeltelijk opgemetseld.

Vrij. 10/2. Rechterwand geheel bekleed.

Ma. 13/2. Rechter wand bekleed met 2^e isolatie en 2^e rij platen. W.C. muren bijna gereed.

Di. 14/2. Rechter deel van de schuur wordt uitgegraven. Er moet nieuw zand in voor de stenen vloer. Materiaal op de linkerkant moet verplaatst worden.

Wo., Do. en Vrij. 15, 16, 17 febr. Verder gewerkt aan uitgraven harde bodem en inbrengen ander, donker, zand. W.C. geïsoleerd. PUEM meter in de schuur geplaatst. Leidingen electriciteit etc. van de weg naar balie en W.C. gelegd.

Ma, di. en wo. 20/23 febr.

Waterput geplaatst, 2 ramen aangebracht, W.C. afgemetseld, riool en wateraansluiting. Linker wand afgewerkt.